ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 01 .....

ವಿಷಯ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ,

ವಿಷಯ: ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 05(ಜಕ್ಕೂರು) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ Construction of RO Plant and Drilling borewells Installation of Pump and Motors Providing Pipeline and additional motor Pumps and necessary accessories to Existing borewells in Bellahalli, Kattigenahalli, Chokkanahalli, Thirumenahalli, Palanahalli, Agrahara, Sampigehalli, Srirampura, Jakkur Kogilu in ward no. 05 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾರ್ಯದೇಶದ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಉಲ್ಲೇಖ: ಶ್ರೀ ಎನ್.ಆರ್ ಸತೀಶ್, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ರವರ ಪತ್ರ ದಿ.

01) ಈ ಮೇಲಿನ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 05ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Construction of RO Plant and Drilling borewells Installation of Pump and Motors Providing Pipeline and additional motor Pumps and necessary accessories to Existing borewells in Bellahalli, Kattigenahalli, Chokkanahalli, Thirumenahalli, Palanahalli, Agrahara, Sampigehalli, Srirampura, Jakkur Kogilu in ward no. 05 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರ ಕಛೇರಿ ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ. EE(Project)/Ynk Zone/WO/46/2020-21, Dt. 13.07.2020 ರಂತೆ ಶ್ರೀ ಎನ್.ಆರ್ ಸತೀಶ್, **ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು** ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 6 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

02) ಆದರೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ವಿಳಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೆಲಸವು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೇ ವಿಳಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾರ್ಯದೇಶ ಅವಧಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 04.06.2022 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 22/05/2023 -ರವರಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಯಲಹಂಕ

03) ಕಾ.ಅ(ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ)

ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (2) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 180 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಿರ್ಗಮನ ದಿನಾಂಕ 03-06-2022 ರವರೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 80% ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಉಳಿದ 20% ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(04)	ದಿನಾಂಕ 30.05.2023 ರೊಳಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೆಲಸದ ವಿವರವನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹೊಟ್ಟುಚೀಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ರೂ 50/- ನಂತೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಎರಡು ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆಯಲು ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋ.ವ.) Executive Engineer Project Division Yelahanka Zone BBMP, Bangalore-92 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ